



إعذار رقم 02

المقاول	العنوان المقاول	رقم الصفقة و تاريخ إمضاءها	المشروع	الموقع
SARL BATIBAL الممثلة من طرف المسير السيد جلاب عبد القادر	رقم 03 شارع لابرويار سيدي بلعباس	رقم 2025/63 بتاريخ 2025/07/20	إنجاز سكنات و تهيئة	600/30 مسكن عمومي إيجاري المتواجدة بالمساعد ولاية عين تموشنت برنامج 2024

- نظرا للأمر بالخدمة رقم 2025/144 بتاريخ 2025/07/22
 - نظرا للصفقة المؤشرة من طرف لجنة الصفقات للديوان تحت رقم 2025/63 في تاريخ 2025/07/20 .
 - نظرا لأول إعذار المنشور في جريدة "Algérie Presse" بتاريخ 2026/02/09 و في جريدة « MEDIA EXPR » بتاريخ 2026/02/09 .
 - نظرا لعدم توافق بين نسبة الانجاز المقدرة بـ 15% و مدة الانجاز المحددة في الصفقة المقدرة بـ 61% .
 - نظرا لسير الأشغال بوثيرة جد بطيئة حسب تقرير مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع السيد "فولان نبيل" المؤرخ في 2026/03/25 تحت رقم 1298 .
 - نظرا للتأخر المسجل في إنجاز المشروع من طرف المقاول مقارنة برزنامة العمل المتفق عليها في الصفقة .
 - تعذر مقاول SARL BATIBAL الممثل من طرف السيد جلاب عبد القادر في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ إشهار هذا الإعذار رقم 02 في المتعامل الرسمي (BOMOP) أو في الجرائد الوطنية من أجل :
 - تسريع وثيرة الأشغال في الورشة في أقرب الآجال و تمديد ساعات العمل لتدارك التأخر المسجل.
 - تمويل المشروع بمواد البناء الضرورية.
 - تزويد الورشة باليد العاملة و وسائل البناء.
 - الإحترام الصارم لبرنامجة الأشغال المتفق عليها في الصفقة.
- في حالة عدم الاستجابة، يتخذ الديوان ضد مقاولتكم جميع الإجراءات الرديعية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المديرة العامة